

कालीगण्डकी गाउँपालिका, स्याङ्जा प्रगति विवरण

क) आ.व. २०७६-७७ को बजेट विवरण (रु)														
प्राम	वित्तिय समानीकरण अनुदान		सगत अनुदान		सम्पुरक अनुदान		विशान अनुदान		राजस्व बाँडफाँड		रायल्टी		जम्मा	
अनुदान	बजेट	यथार्थ खर्च	बजेट	यथार्थ खर्च	बजेट	यथार्थ खर्च	बजेट	यथार्थ खर्च	बजेट	यथार्थ खर्च	बजेट	यथार्थ खर्च	बजेट	यथार्थ खर्च
संघबाट	९३९०००००	६३५३४९४४.२८	२९२८९९३३४	२०७९३८४२६.७	१९४०००००	१९४०००००	१०००००००	७६६६८०३	४३६७४७९९	२८६०२६३३	४४४४३६५६	२७४८०९६९	४९६३०९७८९	३४५८२२९६८
प्रदेशबाट	१२४७७०००	११५१०९९१	०	०	६९८४०००	६९८४०००	५००००००	४३८५७६९	२२२८०००	१५२६७२९			२६६८९०००	२४०७५८९

ख) आफ्नै प्रशासकीय भवन भएको/नभएको	नभएको
भएको खण्डमा	निर्माणधिन
निर्माणधिन भएको खण्डमा हालसम्मको भौतिक प्रगति प्रतिशत	१९.९२%
नभएको भण्डमा हाल बसेको अवस्था	भाडामा र अन्य सरकारी भवन

ग) स्थानीय तहबाट संचालित कार्यक्रमको विवरण

क्र.स.	कार्यक्रम	इकाई	२०७४/७५	२०७५/७६	२०७६/७७	जम्मा	
१	सडक	कालोपत्रे/हलान	कि.मि	०	०	०.०८	०.०८
		ग्रामेल	कि.मि	०	०	०	०
		ट्रयाक खोल्ने	कि.मि	१७	२०	११.८	४८.८
२	पुल निर्माण	मोटरवल पुल	संख्या	०	०	०	०
		झोलुङ्गे पुल	संख्या	०	०	०	०
		आकागे पुल	संख्या	०	०	०	०
३	पार्क निर्माण	संख्या	०	२	२	४	
४	खानेपानी तथा हल निर्माण	खानेपानी सुविधा थप उपलब्ध गराएका	संख्या	६५०	९२५	४२६	२००१
		खानेपानी सेबाबाट लाभान्वित घरपरिवार	संख्या	३६२७	५९६०	२३७५	११९६२
		हल निर्माण	कि.मि	०	०	०	०
५	बृक्षरोपण	संख्या	३९५००	२८८००	२५८००	८६९००	
६	नदी नियन्त्रण	कि.मि	०	०.०८	०	०.०८	
	सामाजिक सिचाई	हेक्टर	१४०	१७०	४०	३५०	
	जलविधुन तथा बैकल्पिक उर्जा	उत्पादन	कि.वा	०	०	०	०
		प्रसारण लाईन विन्दार	कि.मि	०	०	०	०
७	पोखरी नाल तलेया	संख्या	४	६	१	११	
८	फोहोरमैला व्यवस्थापन	डम्पिङ साइट	संख्या	०	०	०	०
		स्यानिटरी ल्याण्डफिल साइट	संख्या	०	०	०	०
		नयाँ मेगिन उपकरण जडान	संख्या	०	०	१	१
९	नयाँ विद्यालय भवन निर्माण सम्पन्न	संख्या	६	५	४	१५	
	नयाँ कक्षा कोठा निर्माण	संख्या	२०	१२	१२	४४	
१०	स्वास्थ्य चौकी निर्माण	संख्या	०	२	१	३	
११	जग्गा संरक्षण	आफ्नै स्वामित्वको		०	०	०	०
		सरकारी	रोपनी/आना/पस/घाम	०	०	०	०
		सार्वजनिक		०	०	५००	५००
		पति		०	०	०	०
१२	यात्रु प्रविडालय	संख्या	०	१	१	२	
१३	सान्द्राधिक भवन निर्माण	संख्या	०	५	१८	२३	
१४	आन्तरिक आय	रु	४९०००००	६९०००००	५६०००००	१७४०००००	
१५	कुल विनियोजित बजेट	रु	३३७२०२३६२	४८४१४३९३९.६०	५३९२५३९२४.०	१३६०५९९४२५.६०	
१६	कुल खर्च	रु	२९९९६६०७०	४९४९६७९.४९.६३	४०६७२८५३३	११९३६६६४४७.६३	



हिरामणी पाण्डे
नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत